

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di Via Consorti – primo tratto nord (CUP E45F22000830005).

DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE CON PROGETTO	AGGIUDICA ZIONE	CONTO FINALE	DISCOSTAMENTI		PAGAMENTI	
				+	-	ACCONTO EROGATO	SALDO DA EROGARE
a) Lavori: Importo lavori compresi oneri	325.000,00	298.246,57	298.147,50	-----	99,07	254.948,95	43.198,55
a) Somme a disposizione:							
Rilievi, accertamenti e indagini – Indagine ambientale	500,00	500,00	-----	-----	500,00	-----	-----
Spostamento sottoservizi	9.000,00	9.000,00	7.800,00	-----	1.200,00	7.800,00	-----
Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee e atti notarili	15.000,00	15.000,00	13.765,90	-----	1.234,10	13.765,90	-----
Imprevisti e arrotondamenti	598,58	598,58	-----	-----	598,58	-----	-----
Incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-----	-----	3.380,00	3.120,00
Spese tecniche	35.980,00	35.980,00	35.980,00	-----	-----	28.154,50	7.825,50
Contributo ANAC	250,00	250,00	250,00	-----	-----	250,00	-----
4% CNPAIA su spese tecniche	1.439,20	1.439,20	1.439,20	-----	-----	1.126,18	313,02
IVA 10% su lavori	32.500,00	29.824,66	29.814,75	-----	9,91	25.494,90	4.319,85
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	8.232,22	8.232,22	8.232,22	-----	-----	6.441,75	1.790,47
Economie da ribasso d'asta / Accordo bonario	-----	29.428,77	24.750,00	-----	4.678,77	24.750,00	-----
TOTALE GENERALE	435.000.000	435.000,00	426.679,57	-----	8.320,43	366.112,18	60.567,39
ECONOMIA					- 8.320,43		

Finanziamento dell'opera: Impegni n. 72589/acc. n. 18083, n. 72590/acc. n. 18091, n. 72591/acc. n. 18092