



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 1231 DEL 11/11/2025

OGGETTO:

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO –
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AUTORIZZAZIONE
PROROGA CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Premesso che:

il progetto di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007* - rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 09.08.2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007*, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.214.437,57 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.350.562,43 per le somme a disposizione dell'ente;

Dato atto che:

- la copertura economica dell'opera è garantita da:

€ 3.365.000,00 finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Ministero dell'Istruzione – impegni n. 71328/acc. n. 17659 e n. 71571/acc. n. 17846;

€ 950.000,00 con incentivo Conto Termico del GSE S.p.A. ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 – impegno n. 71572/acc. n. 17847;

€ 250.000,00 con somme proprie del Comune di Vigonza (PD) – impegno n. 71573;

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 885 dell'11.08.2023 è stata avviata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "PNRR M4.C1.I3.3 - Adeguamento sismico della scuola secondaria Don L. Milani a Codiverno - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", con i seguenti valori economici:

Importi a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori: € 3.088.094,32

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): € 126.343,25

Importo a base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva: € 98.745,49;

con la sopraccitata determina n. 885/2023 è stata incaricata la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

con determina n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023 della predetta Federazione, è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova – Via Santa Lucia n. 24, c.f./p.i.: 04197470281;

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1000 del 14.09.2023 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023, di affidamento definitivo "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546), alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova, per l'importo di € 3.129.366,20 al netto degli oneri fiscali;

in data 27.11.2023 Rep. n. 2564 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto;

l'inizio dei lavori è avvenuto in data 29.11.2023;

Evidenziato che, pena la perdita del finanziamento di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026 – (verbale di ultimazione dei lavori);

collaudo dei lavori: entro il 30 giugno 2026 – (certificato di collaudo);

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto che l'impresa esecutrice Impredil s.r.l. di Padova ha inoltrato istanza di proroga di 30 (trenta) giorni con nota prot. n. 33277 del 01.10.2025, agli atti, per lo slittamento dei tempi previsti nel cronoprogramma per ragioni oggettive non dipendenti dall'organizzazione dell'impresa né a lei imputabili, che hanno comportato ritardi non programmabili con conseguente riduzione della produzione e/o avanzamento dei lavori;

Preso atto che l'impresa esecutrice Impredil s.r.l. di Padova ha inoltrato ulteriore istanza di proroga di 30 (trenta) giorni con nota prot. n. 38011 del 05.11.2025, agli atti, per lo slittamento dei tempi previsti nel cronoprogramma per ragioni oggettive non dipendenti dall'organizzazione dell'impresa né a lei imputabili, che hanno comportato ritardi non programmabili con conseguente riduzione della produzione e/o avanzamento dei lavori;

Visto che tale richiesta è stata inoltrata prima della scadenza del termine contrattuale fissato per il giorno 12.11.2025;

Visto il parere positivo della Direzione Lavori, assunto al Prot. n. 38217 del 07.11.2025, agli atti, da cui emerge che trova giustificazione una proroga contrattuale di 30 giorni decorrenti dalla data del 13.11.2025 stabilendo quindi come ultimo giorno utile per la conclusione degli stessi il giorno 12.12.2025

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la circolare del 30.12.2021, n.32 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e la circolare n.33 del 13.10.2022 che detta l'aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

Visto l'art.25 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamato integralmente l'art.107 del D.Lgs 50/2016 per quanto concerne le proroghe;

Appurato che, sono stati assolti gli obblighi:

- di astensione e, in ordine al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo, il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

- di accettazione delle norme contenute nel Codice di comportamento, da parte del firmatario/RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti con il presente provvedimento;

Richiamati:

- la determina n. 1586 del 30.12.2024, con cui al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori Pubblici e Amministrativi di Settore, Protezione Civile, Ambiente e Patrimonio;

- il decreto prot. n. 47741 in pari data, con cui sono state conferite le relative deleghe di competenza;

- atteso che con la succitata Determinazione il Capo Settore Gestione del Territorio assume le funzioni vicarie in caso assenza del Capo Settore Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla Ditta Impredil s.r.l. di Padova e assegnare un termine aggiuntivo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

13.11.2025 per l'esecuzione dei lavori di *“adeguamento sismico della scuola secondaria Don Milani di Codiverno – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546”*;

2. di dare atto che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori diventa il giorno 12.12.2025;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi o ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio del Comune;
4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. – sezione Altri contenuti sottosezione Attuazione misure PNRR.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AUTORIZZAZIONE PROROGA CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE	IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Toniato Arianna	Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)