



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 1440 DEL 16/12/2025

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31): AUTORIZZAZIONE PROROGA.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Premesso che:

L'intervento in oggetto di "Messa in sicurezza di Via Consorti – primo tratto nord" rientra nel programma generale degli "Interventi per la mitigazione delle criticità idrauliche nella località Perarolo";

Un primo progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, funzionale alla richiesta di finanziamento, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 14.09.2022;

L'intervento è stato ammesso a finanziamento PNRR - Misura M2.C4.I2.2 con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.05.2023;

Con determinate del Settore Lavori Pubblici n. 1546 del 21.12.2023 e n. 1575 del 29.12.2023 sono state accertate ed impegnate le seguenti somme:

- € 87.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2023: impegno n. 72589/acc. n. 18083;
- € 261.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2024: impegno n. 72590/acc. n. 18091;
- € 87.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2025: impegno n. 72591/acc. n. 18092;

Successivamente la sopracitata Misura M2.C4.I2.2 è stata stralciata dal PNRR a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8.12.2023, come da comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 18.03.2024, con mantenimento dei termini di aggiudicazione e conclusione dei lavori;

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 10.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di Via Consorti - primo tratto nord - CUP E45F22000830005" del valore complessivo di € 435.000,00, di cui € 304.013,99 per lavori a base d'asta, € 11.450,58 per costo noli e manodopera, € 9.535,43 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 110.000,00 per somme a disposizione dell'ente;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 767 del 12.07.2024 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Centrale di Committenza / Stazione Appaltante Qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 11.01.2024 Rep. n. 0823;

Con determina n. 202 - Reg. Gen. n. 573 del 09.08.2024 della predetta Federazione, sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) – Viale Austria n. 32, c.f./p.i.: 04646090284, che ha offerto il ribasso dell'8,80% sull'importo posto a base d'appalto;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 907 del 14.08.2024 è stata recepita e fatta propria la sopracitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 202 - Reg. Gen. n. 573 del 09.08.2024, di affidamento definitivo dei lavori in oggetto (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31), alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), per l'importo di € 298.246,57 oltre IVA 10%, così suddiviso:

- € 277.260,56 per esecuzione lavori (pari ad un ribasso dell'8,80%),
- € 11.450,58 per costo noli e manodopera non soggetti a ribasso,
- € 9.535,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

(sottoimpegni n. 74681/acc. n. 18083, n. 74682/acc. n. 18091 e n. 74683/acc. n. 18092) e in data 11.10.2024 Rep. n. 2578 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

Preso atto che:

- in data 24.11.2024 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna dei lavori in oggetto; il termine per l'ultimazione dei lavori veniva previsto in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con conseguente scadenza dei lavori entro il 21.07.2025;
- per consentire ad Etra S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, l'esecuzione dei lavori di sostituzione dell'esistente condotta idrica, in data 06.05.2025 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di sospensione dei lavori in oggetto;
- in data 25.09.2025 i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in pari data, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il 10.12.2025;

Considerato che la Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) con nota in data 02.12.2025 ed acquisita a prot. n. 42561/2025, ha richiesto, in pendenza dell'approvazione della perizia di variante, una proroga dei lavori pari a 30 (trenta) giorni, necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia;

Visto che tale richiesta è stata inoltrata prima della scadenza del termine contrattuale fissato per 10.12.2025;

Rilevato che, i presupposti, le circostanze e le modalità per la concessione di proroghe nell'esecuzione dei lavori all'Impresa, sono disciplinati dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera in oggetto e sentita la direzione lavori che ha espresso per le vie brevi parere favorevole alla concessione della proroga;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di accogliere la richiesta della Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) e di concedere pertanto alla medesima la proroga della scadenza contrattuale di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel giorno 09.01.2026;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Appurato che, sono stati assolti gli obblighi:

- di astensione e, in ordine al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo, il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- di accettazione delle norme contenute nel Codice di comportamento, da parte del firmatario/RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti con il presente provvedimento;

Richiamati:

- la determina n. 1586 del 30.12.2024, con cui al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori Pubblici e Amministrativi di Settore, Protezione Civile, Ambiente e Patrimonio;
- il decreto prot. n. 47741 in pari data, con cui sono state conferite le relative deleghe di competenza;

Di dare atto che il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Negrato Stefano, nominato con determina dell'Area Tecnica n. 1435 del 15.12.2025 e coincide con il Responsabile del procedimento;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario contabile degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e disposizioni previgenti ad esso collegate,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di concedere alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) la proroga della scadenza contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 14 del C.S.A., senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine contrattuale è fissato a tutto il 09.01.2026, e di puntualizzare che la predetta proroga viene concessa a condizione che la Ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
3. di dare atto che il suddetto provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere il presente atto all'Impresa appaltatrice, alla direzione lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31): AUTORIZZAZIONE PROROGA.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Simionato Francesca	IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---