



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 1486 DEL 22/12/2025

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO – FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Premesso che:

il progetto di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno* - CUP E41B21017320007 - rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

con determina n.614 del 01/06/2023, è stato affidato il servizio tecnico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo, dei lavori di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno* - CUP E41B21017320007 allo studio F & M Ingegneria S.p.a. per l'importo netto di € 184.000,00 oltre a contributi previdenziali e fiscali, per un totale di € 233.459,20. Lo sconto applicato è stato del 5,36%, risulta un ribasso pari ad € 13.219,37;

con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 09.08.2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di *adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno* - CUP E41B21017320007, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.214.437,57 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.350.562,43 per le somme a disposizione dell'ente. Il quadro economico risulta il seguente:

LAVORI

a1) Totale lavori	€ 3.088.094,32
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25
Totale lavori	€ 3.214.437,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 160.721,88
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b8) Spese tecniche relative alla <u>progettazione, coordinamento per la</u>	

<u>sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 315.581,20
b9.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b9.2) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 13.219,37
b9.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.983,25
b9.4) <u>I.V.A.</u> 22% spese tecniche	€ 114.304,18
b10) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al <u>RUP</u> qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei <u>dipendenti</u> dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 30.000,00
b11) Spese di cui all'art.45 c. 6 e 7 del codice	€ 64.288,75
b12) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b13) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b14) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00
b15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b16) <u>I.V.A.</u> 10% su a)	€ 321.443,76
Totale somme a disposizione	€ 1.350.562,43
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 4.565.000,00</u>

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 885 dell'11.08.2023 è stata avviata ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "PNRR M4.C1.I3.3 - Adeguamento sismico della scuola secondaria Don L. Milani a Codiverno - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Centrale di Committenza/Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

con determina n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023 della predetta Federazione, è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova – Via Santa Lucia n. 24, c.f./p.i.: 04197470281;

con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1000 del 14.09.2023 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 307 - Reg. Gen. n. 645 del 12.09.2023, di affidamento definitivo "congiunto" della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto (CUP E41B21017320007 / CIG A00329D546), alla Ditta Impredil s.r.l. di Padova, per l'importo di € 3.129.366,20 al netto degli oneri fiscali, ed è stato approvato il seguente quadro economico:

LAVORI

a1) Totale lavori	€ 2.909.973,10
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25

Totale lavori

€ 3.036.316,35**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
--	------------

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 160.721,88
b5.1) Ribasso di gara	€ 195.933,34
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2016 pari a € 64.288,75	
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016 pari all'80% del Fondo di cui al punto b6), al netto della somma riportata al punto b6.3)	€ 64.288,75
b7.2) Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc. pari all'20% del Fondo di cui al punto b7)	€ 0,00
b8) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b9) Spese tecniche relative alla <u>progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 222.531,35
b6.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b6.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 93.049,85
b6.3) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 13.219,37
b6.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.983,25
b6.4) <u>I.V.A.</u> 22% spese tecniche	€ 114.304,18
b7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei dipendenti dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 30.000,00
b8) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b9) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00
b11) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b12) <u>I.V.A.</u> 10% su a)	€ 321.443,76
Totale somme a disposizione	€ 1.350.562,43
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 4.565.000,00</u>

- con determina n. 1193 del 23/10/2023 è stato affidato il servizio di verifica della progettazione e di supporto alla validazione alla Società Esse Ti Esse Ingegneria Srl di padova, per l'importo di € 21.250,00, oltre a contributi previdenziali e fiscali pari a complessivi € 26.962,00;

in data 27.11.2023 Rep. n. 2564 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto;

- con delibera di Giunta Comunale n. 219 del 28.11.2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria "Don Milani" di Codiverno - CUP E41B21017320007, del valore complessivo di € 4.565.000,00, di cui € 3.036.316,24 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 126.343,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.435.633,86 per le somme a disposizione dell'ente. Il quadro economico risulta il seguente:

LAVORI	
a1) Totale lavori	€ 2.909.973,10
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25
Totale lavori	€ 3.036.316,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 163.759,89
b5.1) Ribasso di gara	€ 195.933,34
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2016 pari a € 64.288,75	
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016 pari all'80% del Fondo di cui al punto b6), al netto della somma riportata al punto b6.3)	€ 64.288,75
b7.2) Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc. pari all'20% del Fondo di cui al punto b7)	€ 0,00
b8) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b9) Spese tecniche relative alla <u>progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 216.835,71
b6.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b6.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 93.049,85
b6.3) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 20.446,00
b6.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.755,42
b6.4) <u>I.V.A.</u> 22% spese tecniche	€ 113.001,02
b7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei dipendenti dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 26.962,00
b8) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b9) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00
b11) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b12) <u>I.V.A.</u> 10% su a)	€ 303.631,64

Totale somme a disposizione

€ 1.528.683,65

SOMMANO

€ 4.565.000,00

- l'inizio dei lavori è avvenuto in data 29.11.2023;
- con determina n. 738 del 05/07/2024 è stato affidato il servizio di collaudo statico in corso d'opera all'ing. Massimiliano Barsi, per l'importo di € 7.000,00, oltre a contributi previdenziali esente I.V.A., pari a complessivi € 7.280,00;

Atteso che l'intervento di cui sopra è finanziato come segue:

€ 3.365.000,00 finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Ministero dell'Istruzione – impegni n. 71328/acc. n. 17659 e n. 71571/acc. n. 17846;

€ 950.000,00 con incentivo Conto Termico del GSE S.p.A. ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 – impegno n. 71572/acc. n. 17847;

€ 250.000,00 con somme proprie del Comune di Vigonza (PD) – impegno n. 71573;

Evidenziato che, pena la perdita del finanziamento di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026 – (verbale di ultimazione dei lavori);

collaudo dei lavori: entro il 30 giugno 2026 – (certificato di collaudo);

Preso atto che il quadro economico assestato precedente alla Perizia di variante è il seguente:

LAVORI

a1) Totale lavori	€ 2.909.973,10
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25

Totale lavori	€ 3.036.316,35
----------------------	-----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 192.689,83
b5.1) Ribasso di gara	€ 195.933,34
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2016 pari a € 35.358,81	
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016 pari all'80% del Fondo di cui al punto b6), al netto della somma riportata al punto b6.3)	€ 35.358,81
b7.2) Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc. pari all'20% del Fondo di cui al punto b7)	€ 0,00
b8) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b9) Spese tecniche relative alla <u>progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 21.476,74
b6.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b6.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 93.049,85
b6.3) Spese tecniche per DL e CSE	€ 185.591,02
b6.3) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 32.839,57

b6.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.364,70
b6.4) I.V.A. 22% spese tecniche	€ 110.766,11
b7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei dipendenti dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 26.962,00
b8) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b9) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00
b11) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b12) I.V.A. 10% su a)	€ 303.631,64
Totale somme a disposizione	€ 1.528.683,65
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 4.565.000,00</u>

Preso atto:

- dell'Ordine di Servizio n.1 (prot.39.665/2024 del 24/10/2024) con cui il Direttore dei lavori ing. Andrea Berro, emesso in quanto, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo e di prevederne alcune ulteriori e in variante rispetto a quelle riportate in Appalto, sia di carattere edile che impiantistico, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili non verificabili in fase di progettazione. Tali modifiche sono riconducibili all'art. 120, comma 1, lettera C) del Dlgs 36/2023. Il Direttore dei lavori ordinava all'Impresa Appaltatrice di procedere ad aggiornare gli elaborati strutturali e architettonici secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante (allegati A);
- dell'Ordine di Servizio n.2 (prot.46.848/2024 del 20/12/2024) con cui il Direttore dei lavori ing. Andrea Berro, ordinava all'Impresa Appaltatrice di procedere alla realizzazione delle strutture nel rispetto di quanto riportato negli elaborati grafici strutturali, allegati allo stesso Ordine di Servizio (allegati B e C);
- dell'Ordine di Servizio n.3 (prot.23.245/2025 del 04/07/2025) con cui il Direttore dei lavori ing. Andrea Berro, ordinava all'Impresa Appaltatrice di procedere con la realizzazione delle opere impiantistiche, con specifico riferimento alla parte aerea, nonché delle opere architettoniche correlate, secondo quanto previsto dagli elaborati grafici allegati allo stesso

Ordine di Servizio (allegati D ed E);

Considerato che:

- si rende ora necessario addivenire ad una variante di progetto in seguito al presentarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la modifica di alcune quantità di progetto;
- è confermato il rispetto delle tempistiche di conclusione dell'opera;
- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario effettuare alcune variazioni al progetto esecutivo, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, riconducibili all'art.120, comma 1, lettera C) nr.3) del D.lgs 36/2023. Le variazioni interessano opere di natura edile ed impiantistica all'art. 120, comma 1, lettera C) nr.3) del Dlgs 36/2023. Le variazioni interessano opere di natura edile (modifiche strutturali e distributive interne) ed impiantistiche conseguenti;
- tali interventi sono stati tempestivamente illustrati all'allora RUP arch. Paolo Baracco, il quale ha valutato che gli stessi potessero essere suscettibili di accoglimento, sottoscrivendo gli Ordini di Servizio 1, 2 e 3;
- la Relazione relativa alla Variante, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Berro descrive le modifiche alle lavorazioni apportate in corso d'opera a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili non verificabili in fase di progettazione;
- la direzione dei lavori ha quindi redatto gli elaborati di perizia in argomento, acquisiti ai Prot.42.577 – 42.579 – 42.581 – 42.633 – 42.634 – 42.635 – 42.636 – 42.639 – 42.654 – 42.653 – 42.652 – 42.651 – 42.650 – 42.649 – 42.648 – 42.647 – 42.646 – 42.644 – 42.643 – 42.642 – 42.641 - 42.640/2025 del 12/12/2025 e 42.904 del 15/12/2025, conformemente a quanto in precedenza relazionato e conseguentemente autorizzato, riguardo i lavori in appalto corrispondenti ai dettami dell'art. 120, comma 1, lettera C) del Dlgs 36/2023;

Visto il progetto di variante dei lavori di "PNRR M.4, C.1, INV.3.3 -"Adeguamento sismico scuola secondaria Don Milani di Codiverno, Next Generation EU c.u.p. G45E21001590006" redatto da BS Progetti di Pianiga (VE), composto dai seguenti elaborati parte sostanziale del presente atto anche se non allegati:

PV(1).IE.EG.05.00 Apparecchi di illuminazione – Piano terra
PV(1).IE.EG.06.00 Apparecchi di illuminazione – Piano primo
PV(1).IE.EG.08.00 Punti prese e impianti speciali – Piano Primo
PV(1).IE.EG.09.00 Rivelazione incendi – Piano terra
PV(1).IE.EG.10.00 Rivelazione incendi – Piano primo
PV(1).IE.EG.13.00 Schemi elettrici unifilari
PV(1).IE.EG.18.00 Calcoli illuminotecnici – Piano terra
PV(1).IE.EG.19.00 Calcoli illuminotecnici – Piano primo
PV(1).IM.EG.01a.00 Climatizzazione – Piano terra lato est
PV(1).IM.EG.01b.00 Climatizzazione – Piano terra lato ovest
PV(1).IM.EG.02.00 Climatizzazione – Piano primo
PV(1).IM.EG.03.00 Schemi frigoriferi climatizzazione
PV(1).IM.EG.04.00 Schemi elettrici e regolazione climatizzazione
PV(1).IM.EG.05a.00 Aria primaria – Piano terra lato est
PV(1).IM.EG.05b.00 Aria primaria – Piano terra lato ovest
PV(1).IM.EG.06.00 Aria primaria – Piano primo
PV(1).IM.EG.07a.00 Idricosanitario – Piano terra lato est
PV(1).IM.EG.07b.00 Idricosanitario – Piano terra lato ovest
PV(1).IM.EG.08.00 Idricosanitario – Piano primo

PV(1).IM.EG.09a.00 Scarichi interni – Piano terra lato est
 PV(1).IM.EG.09b.00 Scarichi interni – Piano terra lato ovest
 PV(1).IM.EG.10.00 Scarichi interni – Piano primo
 PV(1).IM.RE.00.00 Relazione specialistica impianti meccanici
 PE(1).IM.RE.02.01 Relazione L. 10-1991
 PV(1).IE.RE.01.01 Relazione impianti elettrici e speciali
 PE.ST.EG.01_02 Planimetria generale interventi in fondazione
 PE.ST.EG.02_02 Planimetria generale interventi piano terra
 PE.ST.EG.03_02 Planimetria generale interventi piano primo
 PE.ST.EG.04_02 Planimetria generale interventi copertura
 PE.ST.EG.05_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari
 PE.ST.EG.06_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari
 PE.ST.EG.07_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari
 PE.ST.EG.08_02 Armatura nuovi setti e pilastri e particolari
 PE.ST.EG.09_02 Nuovo solaio e nuova soletta in cemento armato
 PE.ST.EG.10_02 Interventi di rinforzo in carpenteria metallica e nuovo portale
 PE.ST.EG.11_02 Interventi su giunti strutturali
 PE.ST.EG.12_02 Opere esterne
 PE.ST.EG.13_02 Particolari armatura nuovi setti S01, S02, S03, S04
 PE.ST.EG.14_02 Particolari armatura nuovo setto S05
 PE.ST.EG.15_02 Particolari armatura nuovi pilastri P01, P02, P03
 PE.ST.EG.16_02 Particolari armatura nuovi setti da S07 ad S14
 PE.ST.EG.17_02 Particolari armatura nuovi setti S015, S016
 PE.ST.EG.18_02 Particolari armatura nuovi setti
 PE.ST.EG.19_02 Particolari armatura setto S06
 PE.ST.EG.20_02 Particolari armatura nuovo setto ascensore AS25 e pilastro P4
 PE.ST.EG.21_04 Particolari rinforzo trave esistente terrazza
 PE.ST.EG.22_05 Intervento di rinforzo in carpenteria metallica
 PE.ST.EG.23_05 Particolari nuovo pilastro in acciaio fronte sud
 PE.ST.EG.24_06 Distinta armature nuovo setto ingresso
 PE.IA.EG.06_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano terra strutture
 PE.IA.EG.07_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano primo strutture
 PE.IA.EG.08_02 Prevenzione incendi – Planimetria copertura strutture
 PE.IA.EG.09_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano terra
 PE.IA.EG.10_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano primo
 PE.IA.EG.11_02 Prevenzione incendi – Planimetria adeguamento rete naspi
 793.PV1.AP Analisi prezzi
 793.PV1.AT Schema atto di sottomissione
 793.PV1.CME Computo di perizia
 793.PV1.RP Relazione perizia di variante
 793.PV1.VCNP Verbale concordamento nuovi prezzi
 793.PV1.IM Incidenza manodopera
 793.PV1.QR Quadro di raffronto
 793.PV1.EE Elenco elaborati

Considerato inoltre che la perizia di variante:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
- non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il

cronoprogramma degli investimenti;

- non comporta, nell'ambito di attuazione del PNRR, una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;

Preso atto dell'aggiornamento della nota circolare (prot. 111449 del 27/06/2025) del Ministero dell'istruzione e del merito prot.n. 148193 del 29/12/2023, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n.79, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"* con cui si introducono alcune semplificazioni relativamente all'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, e alle varianti in corso d'opera;

Accertato che:

- le lavorazioni introdotte o modificate, rispetto al contratto d'appalto, non comportano una maggiore spesa trovando copertura all'interno delle somme a disposizione;
- che le modifiche apportate di cui al punto precedente, riguardano aspetti che non alterano la sostanza del progetto appaltato e sono modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili;

Dato atto che l'importo di Perizia ammonta a netti € 152.047,52 oltre ad € 20.600,55 per oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso e che quindi l'importo complessivo netto della perizia di variante risulta pari ad € 172.678,07 e che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della perizia di variante è così suddiviso:

LAVORI

a1) Totale lavori	€ 2.909.973,10
a1bis) Perizia di variante	€ 152.047,52
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25
a2bis) Oneri sicurezza perizia di variante	€ 20.600,55

Totale lavori	€ 3.208.964,42
----------------------	-----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 192.689,83
b5.1) Ribasso di gara	€ 6.020,46
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2016 pari a € 35.358,81	
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016 pari all'80% del Fondo di cui al punto b6), al netto della somma riportata al punto b6.3)	€ 35.358,81
b7.2) Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc. pari all'20% del Fondo di cui al punto b7)	€ 0,00
b8) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b9) <u>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 21.476,74
b6.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b6.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 93.049,85
b6.3) Spese tecniche per DL e CSE	€ 185.591,02
b6.3) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 32.839,57
b6.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.364,70
b6.4) <u>I.V.A.</u> 22% spese tecniche	€ 110.766,11

b7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei dipendenti dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 26.962,00
b8) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b9) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00

b11) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b12) I.V.A. 10% su a)	€ 320.896,44
Totale somme a disposizione	€ 1.356.035,58
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 4.565.000,00</u>

Preso atto che la spesa relativa alla perizia di variante troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, nelle somme a disposizione, alla voce b5.1) ribasso d'asta;

Preso atto che per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella perizia di variante generano un prolungamento dei tempi contrattuali stimati in 42 giorni naturali e consecutivi, prolungando la scadenza contrattuale non oltre il 30/01/2026;

Verificata la conformità degli interventi al vigente Piano degli Interventi;

Dato atto che l'attuale Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023 con atto Prot.35.670 del 20/10/2025, è l'arch. Francesca Borghesan dell'UTC;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile di settore/Dirigente che sottoscrive il parere sulla presente proposta. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano, a qualsiasi titolo al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, 147 e 147 bis comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 qui allegati;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto denominata "PNRR M.4, C.1, INV.3.3 - "Adeguamento sismico scuola secondaria Don Milani di Codiverno, Next Generation EU c.u.p. G45E21001590006" si è reso necessario predisporre una perizia di variante in corso d'opera al progetto esecutivo appaltato, ritenuta ammissibile secondo le disposizioni contenute nell'art. 120, comma 1, lettera C) nr.3) del Dlgs 36/2023, con aumento dell'importo complessivo dei lavori da € 3.036.316,35 ad € 3.208.964,42 (CIG A00329D546);
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la perizia di variante n.1 delle opere in oggetto, redatta dal Direttore dei lavori ing. Andrea Berro, relativa ai lavori di *"adeguamento sismico della scuola secondaria Don Milani di Codiverno – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546"*, acquisita ai Prot.42.577 – 42.579 – 42.581 – 42.633 – 42.634 – 42.635 – 42.636 – 42.639 – 42.654 – 42.653 – 42.652 – 42.651 – 42.650 – 42.649 – 42.648 – 42.647 – 42.646 – 42.644 – 42.643 – 42.642 – 42.641 - 42.640/2025 del 12/12/2025 e 42.904 del 15/12/2025, composto dai seguenti elaborati parte sostanziale del presente atto anche se non allegati :
 - PV(1).IE.EG.05.00 Apparecchi di illuminazione – Piano terra
 - PV(1).IE.EG.06.00 Apparecchi di illuminazione – Piano primo
 - PV(1).IE.EG.08.00 Punti prese e impianti speciali – Piano Primo
 - PV(1).IE.EG.09.00 Rivelazione incendi – Piano terra
 - PV(1).IE.EG.10.00 Rivelazione incendi – Piano primo
 - PV(1).IE.EG.13.00 Schemi elettrici unifilari
 - PV(1).IE.EG.18.00 Calcoli illuminotecnici – Piano terra
 - PV(1).IE.EG.19.00 Calcoli illuminotecnici – Piano primo
 - PV(1).IM.EG.01a.00 Climatizzazione – Piano terra lato est
 - PV(1).IM.EG.01b.00 Climatizzazione – Piano terra lato ovest
 - PV(1).IM.EG.02.00 Climatizzazione – Piano primo
 - PV(1).IM.EG.03.00 Schemi frigoriferi climatizzazione
 - PV(1).IM.EG.04.00 Schemi elettrici e regolazione climatizzazione
 - PV(1).IM.EG.05a.00 Aria primaria – Piano terra lato est
 - PV(1).IM.EG.05b.00 Aria primaria – Piano terra lato ovest
 - PV(1).IM.EG.06.00 Aria primaria – Piano primo
 - PV(1).IM.EG.07a.00 Idricosanitario – Piano terra lato est
 - PV(1).IM.EG.07b.00 Idricosanitario – Piano terra lato ovest
 - PV(1).IM.EG.08.00 Idricosanitario – Piano primo
 - PV(1).IM.EG.09a.00 Scarichi interni – Piano terra lato est
 - PV(1).IM.EG.09b.00 Scarichi interni – Piano terra lato ovest
 - PV(1).IM.EG.10.00 Scarichi interni – Piano primo
 - PV(1).IM.RE.00.00 Relazione specialistica impianti meccanici
 - PE(1).IM.RE.02.01 Relazione L.10-1991
 - PV(1).IE.RE.01.01 Relazione impianti elettrici e speciali
 - PE.ST.EG.01_02 Planimetria generale interventi in fondazione
 - PE.ST.EG.02_02 Planimetria generale interventi piano terra
 - PE.ST.EG.03_02 Planimetria generale interventi piano primo
 - PE.ST.EG.04_02 Planimetria generale interventi copertura
 - PE.ST.EG.05_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari

PE.ST.EG.06_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari
 PE.ST.EG.07_02 Pianta rinforzi di fondazione e particolari
 PE.ST.EG.08_02 Armatura nuovi setti e pilastri e particolari
 PE.ST.EG.09_02 Nuovo solaio e nuova soletta in cemento armato
 PE.ST.EG.10_02 Interventi di rinforzo in carpenteria metallica e nuovo portale
 PE.ST.EG.11_02 Interventi su giunti strutturali
 PE.ST.EG.12_02 Opere esterne
 PE.ST.EG.13_02 Particolari armatura nuovi setti S01, S02, S03, S04
 PE.ST.EG.14_02 Particolari armatura nuovo setto S05
 PE.ST.EG.15_02 Particolari armatura nuovi pilastri P01, P02, P03
 PE.ST.EG.16_02 Particolari armatura nuovi setti da S07 ad S14
 PE.ST.EG.17_02 Particolari armatura nuovi setti S015, S016
 PE.ST.EG.18_02 Particolari armatura nuovi setti
 PE.ST.EG.19_02 Particolari armatura setto S06
 PE.ST.EG.20_02 Particolari armatura nuovo setto ascensore AS25 e pilastro P4
 PE.ST.EG.21_04 Particolari rinforzo trave esistente terrazza
 PE.ST.EG.22_05 Intervento di rinforzo in carpenteria metallica
 PE.ST.EG.23_05 Particolari nuovo pilastro in acciaio fronte sud
 PE.ST.EG.24_06 Distinta armature nuovo setto ingresso
 PE.IA.EG.06_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano terra strutture
 PE.IA.EG.07_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano primo strutture
 PE.IA.EG.08_02 Prevenzione incendi – Planimetria copertura strutture
 PE.IA.EG.09_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano terra
 PE.IA.EG.10_02 Prevenzione incendi – Planimetria piano primo
 PE.IA.EG.11_02 Prevenzione incendi – Planimetria adeguamento rete naspi
 793.PV1.AP Analisi prezzi
 793.PV1.AT Schema atto di sottomissione
 793.PV1.CME Computo di perizia
 793.PV1.RP Relazione perizia di variante
 793.PV1.VCNP Verbale concordamento nuovi prezzi
 793.PV1.IM Incidenza manodopera
 793.PV1.QR Quadro di raffronto
 793.PV1.EE Elenco elaborati

4. DI APPROVARE l'atto di sottomissione quale parte integrante del presente atto, dando atto che lo stesso risulta immediatamente vincolante per l'Impresa Appaltatrice, mentre lo diverrà per la Stazione Appaltante a seguito della sua approvazione;
5. DI DARE ATTO che la variante in corso d'opera e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 172.648,07, corrispondente al 5,69% dell'importo contrattuale originario;
6. DI DARE ALTRESI' ATTO che detto aumento, è inferiore al limite massimo del 50% consentito dall'art.120, comma2 del D.Lgs. n.36/2023;
7. DI AFFIDARE l'esecuzione dei lavori in variante e in aumento di € 172.648,07, cui va aggiunta l'IVA 10%, ovvero pari ad € 17.264,81 per un importo complessivo di € 189.912,88 alla ditta Ditta Impredil s.r.l. di Padova - Via Santa Lucia n.24, c.f./p.iva: 04197470281, già appaltatrice dell'opera in oggetto, la quale ha assicurato la pronta disponibilità sul cantiere di mezzi d'opera e maestranze per la realizzazione dei lavori in oggetto;
8. DI DARE ATTO che la presente perizia di variante comporta una spesa maggiore, alla voce lavori, per complessivi € 189.912,88 somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, nelle somme a disposizione, alla voce *b5.1) ribasso d'asta*;
9. DI SUB IMPEGNARE la somma di € 189.912,88 all'impegno n. 71572, al bilancio di previsione 2025/27, esercizio 2025 – CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546

10. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell'opera, come di seguito rimodulato per effetto della presente variante in corso d'opera, che non modifica l'importo complessivo dell'opera definita in fase progettuale definitiva-esecutiva pari ad € 4.565.000,00:

LAVORI	
a1) Totale lavori	€ 2.909.973,10
a1bis) Perizia di variante	€ 152.047,52
a2) Oneri sicurezza	€ 126.343,25
a2bis) Oneri sicurezza perizia di variante	€ 20.600,55
Totale lavori	€ 3.208.964,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 5.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
b3) Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguirsi nei diversi livelli di progettazione e realizzazione dei lavori a cura del progettista e del DL	€ 7.000,00
b4) Allacciamenti a pubblici servizi/spostamento sottoservizi	€ 17.731,29
b5) Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 192.689,83
b5.1) Ribasso di gara	€ 6.020,46
b6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art.60 e 120 c.1 lett.a) del Codice	€ 64.288,75
b7) Fondo di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2016 pari a € 35.358,81	
b7.1) Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.3 del D.Lgs 50/2016 pari all'80% del Fondo di cui al punto b6), al netto della somma riportata al punto b6.3)	€ 35.358,81
b7.2) Somme di cui all'art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, ecc. pari all'20% del Fondo di cui al punto b7)	€ 0,00
b8) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (compresi atti notarili)	€ 0,00
b9) Spese tecniche relative alla <u>progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi</u>	€ 21.476,74
b6.1) Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica economica	€ 184.000,00
b6.2) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 93.049,85
b6.3) Spese tecniche per DL e CSE	€ 185.591,02
b6.3) Ribasso su spese tecniche (compresi oneri ed IVA)	€ 32.839,57
b6.3) Contributi previdenziali su spese tecniche	€ 19.364,70
b6.4) I.V.A. 22% spese tecniche	€ 110.766,11
b7) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei dipendenti dell'amministrazione e della verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art.42 del codice	€ 26.962,00
b8) Spese eventuali per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
b9) Spese per pubblicità	€ 2.000,00
b10) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 6.000,00
b11) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.25 c.12 del codice	€ 10.000,00
b12) I.V.A. 10% su a)	€ 320.896,44
Totale somme a disposizione	€ 1.356.035,58
<u>SOMMANO</u>	<u>€ 4.565.000,00</u>

11. DI DARE ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella perizia di variante si genera un prolungamento dei tempi contrattuali stimati in 42 giorni naturali e consecutivi, prolungando la scadenza contrattuale non oltre il 30/01/2026;
12. DI DARE ATTO che il RUP è l'arch. Francesca Borghesan dell'UTC;11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente";
13. DI DICHIARARE, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti, conseguenti alla spesa di cui al presente atto, è compatibile con i relativi finanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs.n. 267/2000;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. DI DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che esso è immediatamente efficace, e accessibile nel sito del Comune di Vigonza.
16. DI DARE ATTO del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come recepimento del protocollo sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto;
17. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti – sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
18. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
19. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. - sezione Bandi di Gara e Contratti – sottosezione Affidamento.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DON MILANI DI CODIVERO – FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP E41B21017320007 – CIG A00329D546 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Borghesan Francesca	IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---